

附件 2:

扎赉特旗林业和草原局财政支出绩效监控报告

一、绩效监控工作组织实施情况

按照《关于开展 2021 年财政项目支出绩效监控的通知》(扎财绩效[2021]10 号)文件要求, 为了加强本局绩效运行监控管理机制, 提高项目资金使用效益, 结合我局实际, 经研究决定成立扎赉特旗林业和草原局绩效运行监控工作领导小组。

1、绩效运行监控工作领导小组

组 长:	吴胡格吉勒图	局 长	联系电话: 13948236155
副组长:	白乙拉	副局长	联系电话: 13948936808
常务副组长:	陈英	财务审计科股长	联系电话: 15048242999
成 员:	李胜男	(财务人员)	联系电话: 13654826611
	刘邦文	(造林股股长)	联系电话: 13847933929
	包宝顺	(防火办主任)	联系电话: 13948977222
	翟忠鹏	(项目人员)	联系电话: 13948997052

付代武	(公益林股股长)	联系电话: 13948236843
张新新	(项目人员)	联系电话: 15904826110
张永莲	(绩效专职人员)	联系电话: 13654826280
杨小莲	(绩效专职人员)	联系电话: 15048242778

绩效运行监控工作领导小组办公室设在局财务室, 具体工作由计财审计股股长陈英负责, 各业务股室协调配合。

2、工作要求

全局要把绩效监控工作列入重要议事日程, 并将其作为加强自身财务建设, 提高项目资金使用效益的重要手段, 切实抓紧落实。

二、年度预算执行情况

2020年扎赉特旗林业和草原局森林火灾高危区综合治理建设项目年初预算92.175万元, 其中: 中央级92.175万元, 地方配套0万元。支出83.05514万元, 执行率90.1%。主要用于在扎赉特旗国有中心林场新建专业扑火队营房777.6平方米; 新建附属用房390平方米, 包含物资储备库、车库等; 购置一批专业灭火装备及设施。

表： 2020 年扎赉特旗林业和草原局森林火灾高危区综合治理建设项目资金执行情况

全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率(B/A)
年度资金总额：	92.175	83.05514	90.1%
其中：中央补助	92.175	83.05514	90.1%
地方资金			
其他资金			

三、绩效目标情况及分析

(一) 总体绩效目标完成情况分析

2020 年扎赉特旗林业和草原局森林火灾高危区综合治理建设项目，在扎赉特旗国有中心林场新建专业扑火队营房 777.6 平方米；新建附属用房 390 平方米，包含物资储备库、车库等；购置一批专业灭火装备及设施。截止 2021 年 8 月，完成 2020 年森林火灾高危区综合治理建设项目资金 83.05514 万元的支付。

绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

新建专业扑火队营房面积（平方米） 777.6

新建附属用房（包含物资储备库、车库）面积（平方米）
390

新建锅炉房面积（平方米） 86.6

盟局调拨运兵车（辆） 2

盟局调拨消防水车（辆） 1

(2) 质量指标

资金到位率（%）=100

工程设备验收合格率（%）=100

(3) 时效指标

项目建设期：2020年8月-2020年11月

工程缺陷责任期（月）：12

竣工验收时间：2020年12月前

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

减少森林火灾造成的损失：有所提高

（2）社会效益

防火基础设施薄弱的状况：有所改善

改善职工、扑火队员办公环境：有所改善

（3）生态效益

维护森林资源安全、生态安全：很大程度

（4）可持续影响

促进林业持续、健康、稳定发展：一定程度

新建营房、附属用房、锅炉房使用年限：30年

3、满意度指标完成情况分析

扑火队员满意度 \geq 96%

（二）原因分析

我局严格按照预算编制支付各项资金，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。由于受疫情影响及地方经费建设等因素，财政经费紧张，无法正常拨付部分工作经费。

四、意见和建议

（一）科学细化编制预算，提高预算执行率

提高预算执行率，保证资金高效使用，加快审核速度，日常巡查、月度考核结果及时汇总，提升工作效率，把握经费支付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，严谨把握，协同加强资金管理，控制资金结余率，有效提高项目实施效率。

（二）加大监管力度，提升项目效果。

进一步提高监督力度，对所有项目实施监管不能松懈，督促施工单位提高专业技能水平，提升工作效率，保质保量完成各
项目工作。

（三）积极筹措、协调项目资金。

为保证项目工程质量并按时完成各项目工作，我局应积极筹措、协调项目资金，同时，建议财政及时清算各项目资金，以避免对各项目工程进度造成影响。

五、其他需要说明的问题

无

